

A3 - A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt

Kl.	Agglomeration (2000)	ARE-Code (3.G)	Massnahme - Nr. (Agglo) (3.G.)	Massnahme	Investitionskosten						Kostenstand Bundesbeitrag	Umsetzung					
					Angaben Einreichung		Überprüfung Bund und Leistungsvereinbarung		Aktueller Stand		Leistungsvereinbarung	Kosten (April 2016)	Baubeginn/ Umsetzungsbeginn (JJJJ)	Inbetriebnahme (JJJJ)	Umsetzungsstand	Begründung	Bemerkungen (optional) (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
					Kosten Investitionen	Priorität ABC	Kosten (April 2016)	Priorität ABC	Aktuelle Kosten-schätzung inkl. Teuerung (Mio.)	Jahr aktuellste Kosten-schätzung (JJJJ)							
	Unteres Reusstal	1201.3.076	MIV3.1, GV3.1	Entlastungsstrasse West-Ost-Verbindung (WOV); Neubau Knoten Schächen – Schattdorf/Bürglen (FlaMa WOV 1. Etappe)	25.69	A	25.69	A	25.69	2016	8.99	2022	2025	kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Hängige Einsprachen		
	Unteres Reusstal	1201.3.077	FV3.1, 3.3, 3.4, 3.5	Paket LV A-Liste	9.00	A	8.46	A	8.46	2016	2.96	2020	2025	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen		
	Unteres Reusstal	1201.3.079	GV3.2, 3.3	Paket VM A-Liste	0.60	A	0.57	A	0.57	2016	0.20	2025	2025	kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Andere Gründe: Abhängig von Umsetzung 1201.3.076		
	Unteres Reusstal	1201.3.084	IM3.1, IM3.2	Multimodale Drehscheibe Bahnhof Altdorf West und Ost	14.50	A	14.50	A	14.5	2016	5.08	2019	2021	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen		

Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende	
	ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
	ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
	vom ARE ausgefüllt

Kl.	Agglomeration (2000)	ARE-Code (3.G)	Massnahme - Nr. (Agglo) (3.G.)	Massnahme	Investitionskosten				Umsetzung					
					Angaben Einreichung Agglomeration		Überprüfung Bund und Leistungsvereinbarung	Aktueller Stand		Baubeginn/ Umsetzungsbeginn (JJJJ)	Inbetriebnahme (JJJJ)	Umsetzungstand	Begründung	Bemerkungen (optional) (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
					Kosten Investitionen	Priorität ABC		Zeithorizont (Beginn der Umsetzung)	Aktuelleste Kostenschätzung inkl. Teuerung (Mio.)					
	Unteres Reusstal	1201.3.029	FV3.2	Veloverkehrskonzept Sofortmassnahmen (Massnahmenpaket)	1.69		Av E	1.69	2016	2019	2024	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	
	Unteres Reusstal	1201.3.034	ÖV3.1	Umsetzung Buskonzept 2021	0.00		Av E	0	2020	2021	2021	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	
	Unteres Reusstal	1201.3.035	GV3.6	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bürglen	0.25		Av E	0.25	2016	2017	2018	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	ausgeführt
	Unteres Reusstal	1201.3.038	GV3.5	Umgestaltung Gitschenstrasse Altdorf	0.99	AvE	Av E	0.99	2016	2019	2021	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	ausgeführt
	Unteres Reusstal	1201.3.044	GV3.8	Neubau Knoten Kastelen - Schattdorf	6.70		Av E	6.7	2016	2020	2022	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	befindet sich im Bau
	Unteres Reusstal	1201.3.049	GV3.12	Mobilitätsmanagement	0.00		Av E	0	2020	2021	2024	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	
	Unteres Reusstal	1201.3.074	GV3.9	Umgestaltung Dorfstrasse und Zentrumsgestaltung Seedorf innerorts - Teil Gestaltungsplan (Vorleistung)	0.20		Av E	0.2	2016	2022	2022	keine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Leichte planerische Änderung der Massnahme	Neue redimensionierte Massnahme im AP4G (GV4.8)

As3/Bs3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende	
	ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
	ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
	vom ARE ausgefüllt

Kl.	Agglomeration (2000)	ARE-Code (3.G)	Massnahme - Nr. (Agglo) (3.G.)	Massnahme	Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung)	Umsetzung				Weiterentwicklung/ Konkretisierung Massnahme - Nr. (Agglo) (4.G.)
						Umsetzungsbeginn (JJJJ)	Umsetzungstand	Begründung	Bemerkungen (optional) (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)	
	Unteres Reusstal	1201.3.057	L3.4	Vernetzungsmassnahmen Schächerwald	As	2022	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		L4.3
	Unteres Reusstal	1201.3.059	L3.3	Umsetzungsplanung Naherholungsgebiete Bodenwald	As	2020	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		L4.2
	Unteres Reusstal	1201.3.060	L3.1	Umsetzungsplanung "Aufwertung Kulturlandschaft"	As	2021	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		L4.1
	Unteres Reusstal	1201.3.062	S3.1	Siedlungsbegrenzung und Gestaltung der Siedlungsränder	As	2019	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		-
	Unteres Reusstal	1201.3.063	S3.6	Konzept "Förderung Siedlungsökologie"	As	2021	kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Andere Gründe: Umsetzung Teil der Programmvereinbarung BAFU 2020-2024	Konzept zur Siedlungsökologie (inkl. Siedlungsränder) 2021 gestartet	-
	Unteres Reusstal	1201.3.064	S3.2	Erhöhung der Nutzungsdichten in Verdichtungsgebieten	As	2019	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		S4.2
	Unteres Reusstal	1201.3.065	S3.7	Erhaltung und Neuschaffung von Natursteinmauern	As	2019	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		L4.7
	Unteres Reusstal	1201.3.066	L3.2	Erarbeitung Vernetzungskonzept	As	2020	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung	Wird im Rahmen der laufenden Erarbeitung des kantonalen Naturschutzkonzeptes und des Konzeptes zur Siedlungsökologie mitbearbeitet (beide Konzepte sind in Bearbeitung)	L4.1
	Unteres Reusstal	1201.3.069	L3.5	Detailplanung Wegevernetzung Erholungsgebiete	As		Planungsstopp / Sistierung	Andere Gründe: Umsetzung im Rahmen des Radwegkonzeptes und Schwachstellenbehebung Fussverkehr	Vgl. Massnahmen Fuss- und Veloverkehr	-
	Unteres Reusstal	1201.3.070	S3.3	Aufwertung sanierungsbedürftiger Quartiere	As	2022	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		S4.3
	Unteres Reusstal	1201.3.061	S3.4	Stärkung Zentrumsfunktionen und Belebung	Bs	2023	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		S4.4
	Unteres Reusstal	1201.3.067	S3.5	Entwicklungsschwerpunkte	Bs	2023	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung		S4.5

B3 - B-MASSNAHMEN DER 3. GENERATION (B-Liste)

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation Kapitel 3.3

Legende	
	ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
	ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
	vom ARE ausgefüllt

Kl.	Agglomeration (2000)	ARE-Code (3.G)	Massnahme - Nr. (Agglo) (3.G.)	Massnahme	Investitionskosten				Umsetzung							
					Angaben Einreichung		Überprüfung Bund und Leistungsvereinbarung		Aktueller Stand		Baubeginn/ Umsetzung sbeginn (JJJJ)	Inbetriebnahme (JJJJ)	Umsetzungstand	Begründung	Bemerkungen (optional) (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)	Weiterentwicklung/ Konkretisierung
					Kosten Investitionen	Priorität ABC	Kosten (April 2016)	Priorität ABC	Aktuellste Kostenschätzung inkl. Teuerung (Mio.)	Jahr aktuellste Kostenschätzung (JJJJ)						
	Unteres Reusstal	1201.3.046	IM3.3	Multimodale Drehscheibe Bahnhof Erstfeld	6.50	B	6.50	B	6.5	2016	2028	2030	grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)	Wesentliche planerische Änderung der Massnahme		IM4.1
	Unteres Reusstal	1201.3.078	FV3.6	Paket LV B-Liste	6.15	B	6.15	B	6.15	2016	2028	2027	keine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Andere Gründe, Abhängigkeit zur Umsetzungsplanung des ATT		FV4.3
	Unteres Reusstal	1201.3.082	GV3.4	Paket Aufw. Str. B-Liste	1.50	B	1.50	B	1.5	2016	2024	2027	im SOLL	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen		GV4.7